Hermosillo, Sonora. Febrero 26 de 2020.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
26 FEB. 2020
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
Presente.

Referente a la comisión conferida en oficio No. 12-10-035-20, de fecha 12 de Febrero de 2020, para trasladarme a diferentes localidades de los municipios de Santa Ana, Magdalena, Nogales y Trincheras, del DDR 140 Magdalena; Caborca y Plutarco Elías Calles, del DDR 139 Caborca; y San Luis Río Colorado del DDR 193 SLRC, los días del 17 al 22 de febrero del presente año, con la finalidad de realizar supervisión física de proyectos comprometidos del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019, le informo los siguientes resultados:

FOLIO	BENEFICIARIO	PREDIO / MPIO	CONCEPTO DE APOYO	OBSERVACIONES
19-PCEF-INEQM-000378-L041-SR	Zenén Padilla Jiménez	Campo Santa Clara, Nogales, Son.	Sistema de Riego por Aspersión	Se verifico una superficie de 10-00 Has, con Sistema de Riego por Aspersión fijo, con aspersores de 3/4", distribuidos en marco de 18x18 m, pendiente conectar a pozo.
19-PCEF-INEQM-000002-L005-SR	Jesús María Gastelum Valdivia	Campo La Moraga Magdalena, Son.	Sistema de Riego Por Goteo	Se verificó una superficie de 10-00 has con Sistema de Riego por Goteo, separación de 1.8 m entre surcos con sistema de filtración tipo hidrociclón. Proyecto concluido, para enviar a pago
19-PCEF-INEQM-000086-L041-SR	Martha Eugenia Arrizón López	Rancho La Florida, El Claro, Santa Ana, Son.	Sistema de Riego Por Aspersión	Se verifico una superficie de 8-70 Has, con Sistema de Riego por Aspersión fijo, con aspersores de 3/4", distribuidos en marco de 18x18 m. Proyecto concluido, para enviar a pago
19-PCEF-INEQM-000085-L041-SR	Martha Alicia Salazar Ortiz	Ejido El Pantanito y La Galera, Santa Ana, Sonora	Sistema de Riego por Aspersión	Se verifico una superficie de 3-00 Has, con Sistema de Riego por Aspersión fijo, con aspersores de 3/4", distribuidos en marco de 18x18 m. Proyecto concluido, para enviar a pago
19-PCEF-INEQM-000382-L041-SR	Alejandro Monteverde Cubillas	Ejido Trincheras, Trincheras, Son.	Sistema de Riego por Aspersión	Se verifico una superficie de 5-35 Has, con Sistema de Riego por Aspersión fijo, con aspersores de 3/4", distribuidos en marco de 18x18 m. Proyecto concluido, para enviar a pago

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
5:20
28 FEB. 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

... 2

R.122

19-PCEF-INEQM-000221-L041-SR	Sergio Sabino Patiño Vázquez	Ejido El Coyote, Caborca, Son	Sistema de Riego por Aspersión	Se verifico una superficie de 3-00 Has, con Sistema de Riego por Aspersión fijo, nuevo, con aspersores de 3/4", distribuidos en marco de 18x18 m. Proyecto concluido, para enviar a pago
19-PCEF-INEQM-000219-L041-SR	José Luis Montellano Rodríguez	Ejido El Coyote, Caborca, Son	Sistema de Riego por Microaspersión	Se verifico una superficie de 1-32 Has, con Sistema de Riego por Microaspersión, con aspersores de ½ ", de 300 lph, distribuidos en marco de 10x10 m. Proyecto concluido, para enviar a pago
19-PCEF-INEQM-000398-L041-SR	Eliseo Montellano Rodríguez	Ejido El Coyote, Caborca, Son	Sistema de Riego por Microspersión	Se verifico una superficie de 2-00 Has, con Sistema de Riego por Microaspersión, con aspersores de ½ ", de 300 lph, distribuidos en marco de 10x10 m. Proyecto concluido, para enviar a pago
19-PCEF-INEQM-000106-L000-SR	Erika Nuñez Nuñez	Ejido San Luis, SLRC, Son.	Sistema de Riego por Goteo, Represo, Geomembrana.	Se verificó una superficie de 7-00 has con Sistema de Riego por Goteo tipo cola de cochi, en marco de plantación de separación de 8x8, con sistema de filtración de discos. Un represo con dimensiones de 50x30, base 10m, corona 3.5m, altura de bordo 2.5m y profundidad de vaso de 3.5 m, con cubierta de geomembrana de HD de 1 mm de espesor. Proyecto concluido, para enviar a pago
19-PCEF-INEQM-000236-L041-SR	José Francisco Ramos Enciso	Ejido Adolfo López Mateos, Plutarco Elías Calles, Son.	Línea de Conducción de Agua.	Se verifico una línea de distribución de agua, con ramales, para una long. de 690 m, con tubería de pvc de 10" y válvulas de distribución de 10" de diámetro. Proyecto concluido para enviar a pago.

Sin más en lo relativo a esta comisión, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, anexando al presente, oficio de comisión y anexo, sellado por la jefatura de Distrito correspondiente.

ATENTAMENTE

ING. MARTHA PATRICIA ROMERO CANCIO

C.c.p.- **LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ**.- Director General de Planeación, Administración y Evaluación.
C.c.p.- **ING. JESUS LUCAS VARELA VALENZUELA**.- Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo.
C.C.p.- **LIC. AILIN BUSTAMANTE JUVERA**.- Directora de Capitalización al Campo.
C.c.p.- Archivo.