HERMOSILLO SONORA A 25 DE FEBRERO DEL 2020

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
25 FEB 2020
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
PRESENTE

Por medio de la presente hago de su conocimiento de las actividades encomendadas, para evaluar daños ocasionados por fuertes lluvias en cultivos agrícolas y en obras Hidroagrícolas, en los municipios de Moctezuma, Cumpas y Aconchi durante el mes de Noviembre del 2019, los días del 17 al 22 de Febrero del 2020.

Días 17 y 18 Reunión de trabajo en el municipio de Moctezuma con la Presidenta Municipal e Ing. Héctor Monge como Director de Obras Públicas, Ing. Héctor Sagasta como Coordinador de todos los daños en algunos municipios como son, Huasabas, Granados, Villa Hidalgo y Cumpas, Sr. Eulogio Bojorquez como Presidente de las Unidades de Riego El Tambor, Tamborcito y Huerta, e Ing. Jaime Navarro de la SAGARHPA, se tomaron acuerdos para la iniciación del recorrido de los trabajos de verificación de los daños ocasionados en las Unidades de Riego y en el Río Moctezuma, se procedió a realizar la evaluación en daños ocasionados en el Río Moctezuma, en compañía de las gentes antes mencionadas, encontrando daños en el encauzamiento del Río Moctezuma, como modificación de cauce original del Río a lo largo de 6.5 KM, afectando a las Unidades de Riego, Tambor, Tamborcito, La Huerta Unidad de Riego Moctezuma, La Galerita y los Productores particulares de Tavisco, Terapa, carretas y otras más, se tomó la decisión que era necesaria de manera urgente de realizar algunos trabajos para contrarrestar los daños ocasionados para encauzar el cauce de Río Moctezuma a su cauce original con un trabajo de 3400 horas máquina en total.

Día 19 Se Procedió a la evaluación de los daños ocasionados por las fuertes avenidas del Río Moctezuma, en compañía del Sr. Eulogio Bojórquez e Ing. Héctor Monge e Ing. Héctor Sagasta, se verificó los daños de un canal de 500 MTS. de largo enterrado completamente de azolve por el Río Moctezuma en la Unidad de Riego la Huerta y Tambor, tomándose la decisión de los trabajos para el desazolve en el canal y trabajos de la desviación del Río, con 150 horas máquina, para regresar el Río a su cauce original, además se verificó la destrucción de muro en la Unidad de Riego la Huerta, cerco perimetral y caseta de protección, asolvamiento de pozo y destrucción de 30 MTS de línea de conducción de P.V.C. de 10" , todos estos daños se estima un costo estimado de $ 50,000. M/N. también se verificó los daños en el pozo de la Unidad El Tambor, solución reubicación de pozo, ensolvado por encontrarse en el cauce del Río, adquirir equipamiento completo del pozo, considerando un estimado de los $ 280,000.00. M/N. también se verificó daños a tierras de siembra en los sectores de Beradehuachi, Tevisco, Carretas y Terapa, se encontró a 37-00 HA de tierra erosionada y 53-00 HA de tierra asolvada, estimado en relleno y nivelación 15 horas por HA. total 550 horas, en tierra asolvada y nivelacion 10 horas por HA. total 530 horas, total 1080 horas.

R. 130

Día 20 Reunión con el Sr. Carlos Altamirano como Contralor del municipio de Cumpas para elaborar el programa de verificaciones de los daños en tierras agrícolas y erosiones en el Río y estando presente el Sr. Sergio Martínez como representante del Ejido de Cumpas, nos trasladamos al Ejido Jecori con el Sr. Francisco Arvizu Comisario, el cual nos acompañó para las verificaciones en el Río que se desplazó en su cauce original dañando superficies agrícolas al margen el mismo Río.

Día 21 Reunión con el Ing. Alfonso Navarro y la Presidenta Municipal para coordinarlos en las verificaciones de los daños a las infraestructura en la Unidad de Riego Bacadehuachi, en necesario trabajo de desviar el Río Sonora a su cauce original y construcción de un muro de 50 MTS. de piedra y desazolve de 400 horas máquina, para regresar el Río a su cauce original también se verificó a la unidad de Riego L a Granada, acompañándonos el Sr. Macario Degollado Presidente de la Unidad es necesario limpieza del Río, trabajos de 700 horas máquina para regresar el Río a su cauce, se les erosiono 20-00 HA, agrícolas es necesario maquinaria para barbecho, rastreo y nivelación, ocupan motoconformadora y 50 MTS. de tubería de 10", ampliación del proyecto existente de 300 MTS.

Dia 22 Concentrar documentación de la Unidades y traslado de Aconchi a Hermosillo.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ING. GABRIEL NUÑEZ CASTILLO
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
25 FEB. 2020
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

C.C.P. ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA.