Hermosillo, Sonora a 3 de Marzo del 2020

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.
Presente

At'n. ING. JESUS LUCAS VARELA VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

Referente al oficio 12/10-045-2020 de fecha 18 de febrero del 2020, mediante el cual se me comisiona los días del 25 al 28 de febrero del presente año a las localidades dentro del área de influencia del Distrito de Desarrollo Rural No. 149-Navojoa, con el propósito de: Acudir a varias localidades del DDR 149-Navojoa para llevar a cabo la verificación de varias obras del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y de Desarrollo Rural 2019. Al respecto le informo a usted de los resultados derivados de esta comisión:

NOMBRE	OBSERVACIONES
Ejido 10 de Abril	En el momento que se llevó a cabo el seguimiento de avance de obra se observo el proceso de instalación del equipo de bombeo, acometida instalada sin conectar a la línea primaria, subestación eléctrica con transformador instalado (sin conectar).
José Manuel Rodríguez Mosqueda	Obra en proceso con avance del 80 %. La continuación de la obra se había detenido por problemas con la maquinaria, pero al momento de la visita ya se está en condiciones de continuar con la construcción del zanjeo para alojar la tubería hidráulica
Refugio pineda vallarta	Obra en proceso con avance del 80 %. La continuación de la obra se había detenido por problemas con la maquinaria, pero al momento de la visita ya se está en condiciones de continuar con la construcción del zanjeo para alojar la tubería hidráulica
Adolfo mancillas vidaurrazaga	Obra en proceso con avance del 80 %. La continuación de la obra se había detenido por problemas con la maquinaria, pero al momento de la visita ya se está en condiciones de continuar con la construcción del zanjeo para alojar la tubería hidráulica
Ejido Insurgentes de Pueblo Yaqui	Obra con avance de general del 70%. Línea de conducción eléctrica instalada, sin conexión a la línea primaria. Subestación eléctrica.- transformador instalado. Sin conexión Equipo de Bombeo. Sin avance en la instalación. Equipos en tránsito según el proveedor. Construcción de cárcamo para bombeo.- Construcción al 100% Línea de conducción de Agua.-Avance de un 70%,
Ejido Teniente Juan de la Barrera	Obra con avance de general del 30%. Línea de conducción eléctrica.- 0 % de avance Subestación eléctrica.- 0 % de avance Equipo de Bombeo. Sin avance en la instalación. Equipos en tránsito según el proveedor. Construcción de cárcamo para bombeo.- Construcción al 100% Línea de conducción de Agua.-Avance de un 90%, obra
Mónica Isabel Gutiérrez Figueroa	Se observó instalado un sistema de riego por aspersión para una superficie de 10 has. que incluye cuatro cañones para el sistema de aspersión del agua. Pendiente tramite de pago hasta solventar requisitos necesario para tal efecto
Agaveros del Fuerte Mayo SC de RL de CV	Se observó instalado un sistema de riego por goteo para una superficie de 10 has. que incluye 16 rollos de cinta para riego por goteo y sistema de filtrado montado en remolque para su transportación. Pendiente tramite de pago hasta solventar requisitos necesario para tal efecto
Martin Nájera Verdugo	Se observó instalado un sistema de riego por aspersión para una superficie de 10 has. que incluye cuatro cañones para el sistema de aspersión del agua. Pendiente tramite de pago hasta solventar requisitos necesario para tal efecto

Sin otro particular por el momento y reiterándole mi disponibilidad para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Antonio Yocupicio Yautmea

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
04 MAR. 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
04 MAR. 2020
DIRECCIÓN DE CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
04 MAR. 2020
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

C.c.p.- Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela.- Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo.
C.c.p.- Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz.- Director General de Planeación, Administración y Evaluación
C.c.p.- Archivo.

145