HERMOSILLO, SONORA A 31 DE MARZO DEL 2021.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
31 MAR. 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

C. JUAN LEYVA MENDIVIL

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

SAGARHPA- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

P R E S E N T E.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
08 ABR. 2021
OBJETIVO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VIATICOS

AT`N. LIC. AILIN BUSTAMANTE JUVERA, ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA.

Director de Capitalización al Campo, Director de Desarrollo Agrícola.

Dar cumplimiento a instrucciones giradas en el oficio No. 12/12- 022-2021, de fecha 17 de marzo 2021, en el cual se me comisiona para que los días 22 y 26 de marzo, del año en curso, a las localidades ubicadas dentro del área de influencia de los Distritos de Riego DR # 142 con el propósito de dar seguimiento al Programa Zona Económica Especial Rio Sonora, en coordinación con Representantes de los productores en los municipios de: Ures, Baviacora, Huepac y Banamichi, Sonora.

Al respecto le informo a usted de los resultados derivados de esta comisión.

Se realizó recorrido por el sitios de las obras para verificar avances de obras: donde se observó que en la Unidad de Riego Santa Rita en Ures. Se lleva un avance en el trazo del 100% en la excavación de zanjas llevan a la fecha 2000 ml del 1+500 al 3+500 en Instalación de tubería, relleno compactado del 2+400 al 3+500 1100 ml s en estos tramos ya se tienen instaladas las t para las descargas y siguen llegando tubería y piezas espaciales, en la Unidad de Riego La Alameda se encontró con un avance de 600 ml de la línea ppal. Con tubería enterrada se dejaron las preparaciones para los ramales las T, el primer ramal la excavación y la colocación de la tubería al 100% con 480 ml, ya enterrada y compactada, el segundo ramal con 620 ml se tiene al 100% ya con la tubería enterrada, el tercer ramal con 680 ml también se encuentra al 100% el cuarto ramal acaban de iniciar con la excavación de 200 ml, únicamente les faltan las descargas, en la Unidad de riego las Granjas se tiene un avance en la excavación de zanjas de 500 ml 200 ml en un ramal del pozo y 300 en un callejón el día 23 del presente les llego un camión con 600 ml de tubería misma que se empezó a colocar 100 ml en la excavación de 200 m en el pozo y los 300 ml en el callejón se colocaron los tubos, se compacto y se enterró, la excavadora iba a continuar con la excavación de zanjas pero a la fecha no había más avance, se le pidió al supervisor de la obra, que mandara oficio de atraso de obra a la empresa constructora ya que estamos atrasados, estamos en espera de más tubería y pzas especiales.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
31 MAR. 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

En la Unidad de riego el Guerigo de Baviacora, se tiene un avance del 100% de la línea ppal. De 1080 ml. Ya con la tubería enterrada, el primer ramal en la 0+160 de la línea ppal. Esta al 100% con

R.31

400 ml el ramal norte con 500 ml, se tiene al 100% en la colocación compactado y enterrado de tubería, también ya se colocó el equipo de bombeo nuevo ya está operando falta la colocación de las garzas en las descargas.

En la asociación de usuarios de la Unidad de riego San Lorenzo, se encontró un avance en la colocación de tubería, compactación y relleno a volteo de zanjas al 100% en 2500 ml, solo falta la colocación de las garzas para las descargas están trabajando en su fabricación, también falta la conexión a la línea ppal.

En la Unidad de Riego Banamichi, se encontró que están trabajando en el tajito lleva un avance en la limpia de 100 ml por la margen izquierda, pero se descompuso la maquina se encuentran arreglándola, el tajo ya se terminaron los trabajos de desazolve y limpia de la sección del canal y los caminos en una longitud de 700 ml.

En cuanto a la rehabilitación de los canales de riego se tiene nomas la limpia del camino con una retroexcavadora, en el tramo de la rehabilitación de 500 losas y se empezaron a marcar niveles en los hombros del canal, además de la fabricación de serchas con ptr de 3"x 1"

Se le indico al supervisor de obra, desde la visita anterior del atraso evidente por parte de la empresa constructora para que tome cartas en el asunto y le envié oficio a la responsable.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

ING. FERNANDO RENE SOTO ACUÑA.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
31 MAR. 2021
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo Sonora

C.c.p. Lic. Martha Quiroz Campas, Director general de Planeación, Administración y evaluación.

C.c.p. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al campo.