HERMOSILLO, SONORA A 14 DE ABRIL DEL 2021.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

SAGARHPA- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

P R E S E N T E.

AT`N. LIC. AILIN BUSTAMANTE JUVERA, ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA.

Director de Capitalización al Campo, Director de Desarrollo Agrícola.

OBJETIVO:

Dar cumplimiento a instrucciones giradas en el oficio No. 12/12- 029-2021, de fecha 05 de abril 2021, en el cual se me comisiona para que los días 06 y 09 de abril, del año en curso, a las localidades ubicadas dentro del área de influencia de los Distritos de Riego DR # 142 con el propósito de dar seguimiento al Programa Zona Económica Especial Rio Sonora, en coordinación con Representantes de los productores en los municipios de: Ures, Baviacora, Huepac y Banamichi, Sonora.

Al respecto le informo a usted de los resultados derivados de esta comisión.

Se realizó recorrido por el sitio de la obra en la Unidad de Riego Santa Rita, se encontró un avance total aproximado del 70%; excavación en línea principal del 0+000 al 4+500, instalación de tubería, relleno compactado y a volteo con preparación y colocación de garzas de descarga hasta codo exterior del 0+500 al 3+500, se está trabajando en la excavación del ramal de 1600 ml. Y en la construcción de cajas de válvulas de admisión y expulsión de aire.

En la unidad de Riego la Alameda, se encontró un avance total del 95%; suministro e instalación de tubería al 100% en la línea principal y en los 4 ramales, la construcción de cajas de válvulas de admisión y expulsión de aire se tiene al 100%, se está trabajando en la colocación de garzas de descarga con un avance del 80% y en la construcción de los muros en descargas.

En la Unidad de Riego Las Granjas de San Pedro, se encontró con un avance total del 60%; en el suministro y colocación de tubería se tienen 1750 ml con relleno compactado y a volteo en excavación hasta este día se tienen en total 1800 ml y se continúa con este concepto.

En la Unidad de Riego Banamichi, se encontró un avance total del 40%; en el tajo se tiene el 90% falta la colocación de cercos, en el tajito se tiene avance del 40% falta el desazolve del canal se trabajó en los caminos con un tractor D6 en ambos lados, en la rehabilitación de canales se tiene la limpia al 100%, se está trabajando también en el afine de taludes y colocación de cerchas hasta el día 7 de abril se tenían coladas 10 losas.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
14 ABR. 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
14 ABR. 2021
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

R.53

Unidad de Riego El Guerigo se tiene un avance total del 90%; en el suministro e instalación de tubería en línea principal y en ramales del 100%, el equipamiento del pozo ya se instaló y se encuentra en operación, se está trabajando en la instalación de las garzas de descarga Y en la construcción de muros en descargas y en las cajas de válvulas de admisión y expulsión de aire.

En la unidad de Riego San Lorenzo de huepaca, se tiene un avance total del 90%; en el suministro e instalación de tubería se encuentra al 95%, solo falta la conexión a la línea existente, se está trabajando en la fabricación de las garzas de descarga para su colocación también en la construcción de las cajas de válvulas de admisión y expulsión de aire.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

ING. FERNANDO RENE SOTO ACUÑA.

C.c.p. Lic. Martha Quiroz Campas, Director general de Planeación, Administración y evaluación.

C.c.p. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al campo.