HERMOSILLO, SONORA A 26 DE ABRIL DEL 2021.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

SAGARHPA- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

P R E S E N T E.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
26 ABR 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

AT`N. LIC. AILIN BUSTAMANTE JUVERA, ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA.

Director de Capitalización al Campo, Director de Desarrollo Agrícola.

OBJETIVO:

Dar cumplimiento a instrucciones giradas en el oficio No. 12/12- 037-2021, de fecha 14 de abril 2021, en el cual se me comisiona para que los días 19 y 23 de abril, del año en curso, a las localidades ubicadas dentro del área de influencia de los Distritos de Riego DR # 142 con el propósito de dar seguimiento al Programa Zona Económica Especial Rio Sonora, en coordinación con Representantes de los productores en los municipios de: Ures, Baviacora, Huepac y Banamichi, Sonora.

Al respecto le informo a usted de los resultados derivados de esta comisión.

Se realizó recorrido por el sitio de la obra en la Unidad de Riego Santa Rita, se encontró un avance total aproximado del 85%; excavación en línea principal, instalación de tubería, relleno compactado y a volteo con preparación y colocación de garzas de descarga, se está trabajando en la construcción de cajas de válvulas de admisión y expulsión de aire, en la colocación de descargas, también se está trabajando en la subestación eléctrica.

En la unidad de Riego la Alameda, se encontró un avance total del 98%; suministro e instalación de tubería al 100% en la línea principal y en los 4 ramales, la construcción de cajas de válvulas de admisión y expulsión de aire se tiene al 100%, se está trabajando en la colocación de garzas de descarga con un avance del 95% y en el colado de los muros en descargas.

En la Unidad de Riego Las Granjas de San Pedro, se encontró con un avance total del 85%; en el suministro y colocación de tubería se tienen 2350 ml con relleno compactado y se continua con este concepto de trabajo, se están construyendo las cajas de válvulas de admisión y expulsión de aire en las descargas se están colando los muros para sentar las válvulas de descarga.

En la Unidad de Riego Banamichi, se encontró un avance total del 60%; en el tajo se tiene el 95% falta la colocación de 500 ml de cerco en la margen derecha del tajo, en el tajito se tiene avance del 90% falta afinar caminos en ambos lados, en la rehabilitación de canales se tiene la limpia al 100%, se está trabajando también en el afine de taludes y colocación de cerchas hasta el día 20 de abril se tienen coladas 72 losas y se continua con este concepto.

R.64

Unidad de Riego El Guerigo se tiene un avance total del 100%; en el suministro e instalación de tubería en línea principal y en ramales del 100%, el equipamiento del pozo ya se instaló y se encuentra en operación, se terminó la instalación de las garzas de descarga Y la construcción de muros en descargas. Al momento de realizar las pruebas de operación se detectó una fuga en una descarga ya se está corrigiendo.

En la unidad de Riego San Lorenzo de huepaca, se tiene un avance total del 99%; en el suministro e instalación de tubería se encuentra al 100%, se realizó la conexión a la línea existente, se está trabajando en la colocación de las garzas de descarga solo falta una para empezar a probar su funcionamiento.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

ING. FERNANDO RENE SOTO ACUÑA.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
26 ABR. 2021
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

C.c.p. Lic. Martha Quiroz Campas, Director general de Planeación, Administración y evaluación.

C.c.p. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al campo.