HERMOSILLO, SONORA A 04 DE MAYO DEL 2021.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

SAGARHPA- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

P R E S E N T E.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
04 MAYO 2021
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
04 MAYO 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

ATN. LIC. AILIN BUSTAMANTE JUVERA, ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA.

Director de Capitalización al Campo, Director de Desarrollo Agrícola.

OBJETIVO:

Dar cumplimiento a instrucciones giradas en los oficios No. 12/12- 039,041-2021, de fecha 19,26 de abril 2021, en los cuales se me comisiona para que los días 26 al 30 de abril, del año en curso, a las localidades ubicadas dentro del área de influencia de los Distritos de Riego DR # 142 y 148 con el propósito de dar seguimiento al Programa Zona Económica Especial Rio Sonora, en coordinación con Representantes de los productores en los municipios de: Baviacora, Huepac Banamichi y Quiriego Sonora.

Nota: El oficio de comisión 039 estaba asignado únicamente al municipio del Quiriego en la presa jincori, pero debido a que nos llegó revisión de la Secretaria de la función pública y de la contraloría General del Estado. El día 26 de abril del presente me dirigí a los municipios de Banamichi, Huepac y Baviacora ya que estaban programadas revisiones ese día y el siguiente en esos tres municipios, y el día 28 en la presa jincori. También se amplió por dos días más esta comisión debido a que había que revisar los trabajos de reconstrucción del acceso a la caseta Fitosanitaria en estación Don sonora.

Al respecto le informo a usted de los resultados derivados de esta comisión.

En la Unidad de Riego Banamichi, se atendió a las 8:00 del día 26 de abril a los ingenieros auditores de la secretaria de la función pública y de la contraloría general del estado, la empresa y el presidente de la unidad de riego después de hacer una descripción del proyecto, se realizó recorrido de verificación de los trabajos en el tajo, el tajito donde se realizaron medidas de secciones y longitudes de los conceptos de trabajo autorizados en el proyecto; haciendo un comparativo de lo pagado con lo realizado, en cuanto a la rehabilitación de canales se encontró un avance total del 20%; en el tajo se tiene el 95% falta la colocación de 500 ml de cerco en la margen derecha del tajo, en el tajito se tiene avance del 95% falta afinar caminos en ambos lados, en la rehabilitación de canales se tiene la limpia al 100%, se está trabajando también en el afine de taludes y colocación de cerchas hasta el día 26 de abril se tienen coladas 94 losas y se continua con este concepto. En esta obra se marcó un avance total del 65 % y que está en proceso cuando debía de estar terminada según el programa de obra.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
04 MAYO 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

En la Unidad de Riego San Lorenzo a las 14:30 horas del día 26 de abril, se realizó recorrido de verificación de los trabajos de entubamiento de 2.5 km de tubería de PVC de 12" de diámetro clase 5 y 8 descargas, en compañía de los auditores, la empresa, la supervisión por parte de Conagua y del presidente de la unidad de riego, donde se constató la terminación de la obra con la prueba de operación y funcionamiento de las 8 descargas.

Unidad de Riego El Guerigo el día 27 de abril a las 10 horas, se realizó recorrido de verificación de los trabajos de entubamiento de 2086 ml de tubería de PVC de 10" de diámetro y 8 descargas, en compañía de los auditores, la empresa y el presidente de la unidad de riego, en esta obra también se constató la terminación de la obra con la prueba de operación y funcionamiento de las 8 descargas.

Asociación de usuarios de la presa jincori, a las 9 horas del día 28 de abril se realizó recorrido de verificación de los trabajos de rehabilitación de 810 losas de concreto y 18 compuertas del canal principal de la presa jincori, en compañía de los auditores, la empresa, la supervisión por parte de Conagua y el presidente de la asociación de productores en esta obra se marcó por parte de los auditores un avance total del 80 % y que la obra se encontraba en proceso cuando debía de estar terminada según programa de obra.

Se realizó recorrido por el área de los trabajos de rehabilitación del acceso a la caseta fitosanitaria de estación don sonora, donde se observó que se está trabajando en la recuperación en la recuperación del material de base el cual se está acamellonando a un lado del 0+100 al 0+537 en este tramo se observó material contaminado del 0+280 al 0+537 en una longitud de 257 ml, material que requiere ser tratado para su mejoramiento, para lo cual se están sacando muestras para mandarlas al laboratorio de la junta de caminos en Hermosillo, en el tramo del 0+000 al 0+100 se está considerando el bacheo y recarpeteo ya que se encuentra en buenas condiciones para su aprovechamiento, también se detectó que se requiere de una obra de desagüe con tubería de 32" de diámetro y una longitud estimada de 120 ml al final del arco a un lado de la gasolinera debido a la topografía en esa área, además de los problemas de inunda miento de varios negocios, para evitar que se siga contaminando el acceso por los encharcamientos que se hacen en ese sitio.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

ING. FERNANDO RENE SOTO ACUÑA.

C.c.p. Lic. Martha Quiroz Campas, Director general de Planeación, Administración y evaluación.

C.c.p. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al campo.

R.65 y R.65-A