Hermosillo, Sonora a 18 de febrero del 2020

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.
Presente

At'n. ING. JESUS LUCAS VARELA VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

Referente al oficio 12/10-034-2020 de fecha 11 de febrero del 2020, mediante el cual se me comisiona los días del 11 al 14 de febrero del presente año a las localidades dentro del área de influencia del Distrito de Desarrollo Rural No. 149-Navojoa, con el propósito de: Acudir a varias localidades del DDR 149-Navojoa para llevar a cabo la verificación de varias obras del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y de Desarrollo Rural 2019. Al respecto le informo a usted de los resultados derivados de esta comisión:

NOMBRE	OBSERVACIONES
Ejido 10 de Abril	La obra presenta avance adicional en la construcción de la plancha donde se colocará el sistema de filtrado, en lo que respecta a la construcción de la subestación eléctrica y el equipo de bombeo no presentó avance (0%)
José Manuel Rodríguez Mosqueda	Obra en proceso con avance del 80 %
Refugio pineda vallarta	Obra en proceso con avance del 80 %
Adolfo mancillas vidaurrazaga	Obra en proceso con avance del 80 %
Jorge Alberto Mendívil Valdes	Se observo un sistema de riego por goteo para 5.54 has con sistema de filtrado de anillos con retro lavado automático. Obra al 100 %
Ejido Francisco Serrano	Se llevó a cabo la verificación del proceso de construcción de tres pilas con medidas 5x5x1.9. Pila 1: Se encuentra cimbrada y colada, falta la cubierta superior. Pila 2: Plancha (desplante) terminado, con armado de muros listos para ser cimbrado y colado. Pila 3.- El día de miércoles 12 de febrero se inicio con el proceso de armado para colar plancha de concreto para el desplante de muros
G. de T. Sirebampo	Se observo obra construida consistente en un aljibe o reservorio para agua tipo represo con cubierta plástica (geomembrana plástica). La obra con medidas de 40x30 mts

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
18 FEB. 2020
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

Sin otro particular por el momento y reiterándole mi disponibilidad para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Antonio Yocupicio Yautmea

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
12:10
18 FEB. 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

SAGARHPA
RECIBIDO
18 ABR. 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

C.c.p.- Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela.- Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo.
C.c.p.- Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz.- Director General de Planeación, Administración y Evaluación
C.c.p.- Archivo.

R.101