HERMOSILLO, SONORA A 16 DE MARZO DEL 2021.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

SAGARHPA- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

P R E S E N T E.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
16 MAR. 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

AT`N. LIC. AILIN BUSTAMANTE JUVERA, ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA.

Director de Capitalización al Campo, Director de Desarrollo Agrícola.

OBJETIVO:

Dar cumplimiento a instrucciones giradas en el oficio No. 12/12- 020-2021, de fecha 03 de marzo 2021, en el cual se me comisiona para que los días 08 y 12 de marzo, del año en curso, a las localidades ubicadas dentro del área de influencia de los Distritos de Riego DR # 142 con el propósito de dar seguimiento al Programa Zona Económica Especial Rio Sonora, en coordinación con Representantes de los productores en los municipios de: Ures, Baviacora, Huepac y Banamichi, Sonora.

Al respecto le informo a usted de los resultados derivados de esta comisión.

Se realizó recorrido por el sitios de las obras para verificar avances de obras: donde se observó que en la Unidad de Riego Santa Rita en Ures. Se lleva un avance en el trazo del 100% en la excavación de zanjas llevan a la fecha 1300 ml están a la espera de la tubería y pzas especiales, en la Unidad de Riego La Alameda se encontró con un avance de 600 ml de la línea ppal. Con tubería enterrada, el primer ramal la excavación al 100% con 620 ml estaban empezando a tender tubería el segundo ramal lleva 120 ml de excavación y les empezó a llegar más tubería, en la Unidad de riego las Granjas se tiene un avance en la excavación de zanjas de 500 ml 200 ml en un ramal del pozo y 300 en un callejón están a la espera de la tubería y pzas especiales.

En la Unidad de riego el Guerigo de Baviacora, se tiene un avance del 100% de la línea ppal. De 1080 ml. Ya con la tubería enterrada, el primer ramal en la 0+160 de la línea ppal. Esta al 100% con 400 ml y se está trabajando en la excavación del ramal norte con 500 ml, me llevaron al almacén donde se tienen las piezas especiales y válvulas para descargas también me informaron que está por llegar el equipo de bombeo.

En la asociación de usuarios de la Unidad de riego San Lorenzo de huapaca, se encontró un avance en la colocación de tubería de 1200 ml ya enterrada al 100% y 600 ml de excavación de zanja donde están tendiendo tubería, también me llevaron a la bodega para mostrarme las piezas especiales y las válvulas para las descargas que ahí se encuentran.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
16 MAR. 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
16 MAR. 2021
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

En la Unidad de Riego Banamichi, se encontró que están trabajando en el tajo en la preparación de la terraza arriba del camino para la colocación de los cercos, este trabajo se está realizando con una brazo largo, se tiene también la limpia y el desazolve del canal ppal. La rehabilitación del camino por los dos lados en 550 ml aproximadamente y se continua con estos trabajos.

En cuanto a la rehabilitación de los canales de riego apenas iniciaron con la limpia del canal y del camino con una retroexcavadora en el tramo de la rehabilitación de 500 losas.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

ING. FERNANDO RENE SOTO ACUÑA.

C.c.p. Lic. Martha Quiroz Campas, Director general de Planeación, Administración y evaluación.

C.c.p. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al campo.

R.26