SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
17 MAYO 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

HERMOSILLO SONORA A 17 DE MAYO DEL 2021.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
PRESENTE:

Con Referencia al oficio N° 12/050 de fecha 10 de Mayo del 2021,en donde se me comisiona a verificar avances en la Rehabilitación de losas en el canal principal en la Unidad de Riego Jincori en el Programa zona económica de los ríos, así como realizar la viabilidad técnica y económica de los proyectos del Distrito de Riego 041 del Río Yaqui los días del 11 al 15 de Mayo del 2021, en los municipios de Cajeme, Bacum, San Ignacio Río Muerto y Etchojoa Sonora.

Días 11 y 12 En compañía del Ing. Rodolfo Michel se verificó el proyecto de rehabilitación de 3 lineas de conduccion de tuberia de acero de 20" 24" 30" y 36" de diámetro cedula ¼ incluyen atraques de concreto armado por cambio de diámetro y de dirección en el cárcamo santini en el Distrito 041 Río Yaqui en Navojoa, para determinar la viabilidad técnica y económica del proyecto, dictaminado positivamente la construcción de las líneas de conducción de agua las cuales se consideran de emergencia para la producción agrícola, además se verificó el avance de la rehabilitación de las losas en el canal principal del Jincori, en compañía del Ing. Luis Urrea Presidente de la obra de CONAGUA.

Días 13 y 14 En compañía del Ing. Rodolfo Michel del Distrito de Riego 041 se procedió a la verificación de los proyectos de la modernización de 3 cárcamos de bombeo con ubicación en calle 1900 con calle 30, calle 1200 con calle 5 y calle 700 con calle 4 Distrito de Riego 041 Río Yaqui en los municipios Cajeme, y Etchojoa en cuanto a la viabilidad técnica y económica, se procedió a dictaminar positivamente para la modernización de los proyectos, que son importantes para la extracción del agua de los drenes para ser aprovechada para la producción agrícola en el Valle.

Dia 15 Se firmó el convenio modificatorio para ampliar el tiempo de operación de proyectos de la presa Jincori y traslado de Fundición a Hermosillo.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ING. GABRIEL NUÑEZ CASTILLO
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
17 MAYO 2021
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

C.C.P. ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA.
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA.

R.78