HERMOSILLO SONORA A 31 DE MAYO DEL 2021.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
PRESENTE:

Con Referencia al oficio N° 12/12-056-2021 de fecha 25 de Mayo del 2021, donde se me comisiona a dar seguimiento a los trabajos en las Unidades de Riego en el programa Hidroagrícola en la zona económica especial Río Sonora 2020, en los días del 25 al 29 de Mayo del 2021, en los municipios de Ures, Baviácora, Huépac y Banámichi Sonora.

Días 25 y 26 En compañía del Ing. Omar Beltran como supervisor de CONAGUA, Ing. Gabriel Lizarraga como supervisor de la Empresa Linea Blanca, C. Gabriel Romo como Presidente de la Unidad de Riego Santa Rita del Municipio de Ures, para verificar los trabajos de la adquisición e instalación de 3361 MTS. lineales de tubería y equipamientos de pozo, constatando en esta fecha obra terminada, la próxima semana se realiza la prueba de operación de la tubería para que quede al 100% operada, además se asistió a una reunión con los integrantes de la Unidad de Riego La Alameda para acordar la coneccion de tomas de la línea principal a sus parcelas que no llegaba el agua firmandose documento de los acuerdos tomados.

Día 27 En compañía del Ing. Ruben Leal Salcido, Arquitecto Martínez Representante de la Empresa INFINITUD para verificar la adquisición e instalación de la construcción de 3250 MTS. lineales de tuberia para conduccion de agua y sus tomas a cada una de sus parcelas agrícolas y el equipamiento del pozo agrícola, constatando el avance de los trabajos en obra civil en un 100% faltando el equipamiento del equipo, transformador y bomba para la prueba de la tubería, en la próxima semana se hará la compra del transformador y la bomba, como compromiso.

Día 28 Municipio de Banamichi y Baviacora con el Ing. Omar Martinez representante de la Empresa INFINITUD se recorrió la zona de los trabajos de revestimiento de canales y mampostería de muros de contención, además se verificó la reposición de losas en plantillas del canal constatando lo siguiente: formacion de bordos y excavación 100% en la mampostería de muros de contención y en reposición de losas hay un faltante de 130 MTS. de concreto en las plantillas un total de 112 m3, además se verificó a la Unidad El Guerigo constatando un 100% terminada y operada en la construcción de tuberia para conduccion de agua estando presente el Sr. Fco Heligio Lopez como Presidente de la Unidad.

Dia 29 Recabar documentos de las Unidades y traslado de Banámichi a Hermosillo.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
31 MAYO 2021
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo Sonora

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ING. GABRIEL NUÑEZ CASTILLO.
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
31 MAYO 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

C.C.P. ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA.
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA.

R.99