



SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA  
20 de marzo del 2018

C. JUAN LEYVA MENDIVIL  
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.  
P R E S E N T E.

Por este medio me permito poner a su consideración los resultados obtenidos en la comisión que me fue encomendada según oficio 032 por los días 13, 14,15 y 16 de marzo de marzo de 2018 al municipio de San Luis Rio Colorado, con la finalidad de verificar y supervisar trabajos de rehabilitación de infraestructura hidroagrícola en los módulos de riego 1,2 y 3.

MODULO 1.-Se platicó con la directiva de esta asociación para comentar lo atrasado que se encuentran en la construcción de 940 metros canales, informándome que el viernes 16 iniciarían con la construcción de uno de ellos y que harían lo posible para terminarlos en fecha programada(31 de marzo).Se estuvo presente en la rehabilitación del pozo 10 Valle el cual tenía un gasto de aproximadamente 35 litros esperando que con el sistema de tronado a base de aire que se está implementando en el valle se pueda contar con un gasto final de 160 L.P.S. Para lo cual la próxima semana se realizara el pistoneo, lavado y aforo del pozo. En estos trabajos estuvo presente el Ing. Juan Pedro Valenzuela del Organismo Operador Municipal del Agua de San Luis, el cual me comento que al Organismo le han rehabilitado en forma exitosa 6 pozos que se encontraban desahuciados.


MODULO 2.- Se terminó de construir uno de los puentes programados. Se reunió de nuevo a los dirigentes de la asociación para comentarles que se encuentran muy atrasados en el programa, quedando pendiente aún terminar un segundo puente y la construcción de 814 metros de canales informándome que la próxima semana se iniciaran los trabajos en los 2 frentes.

MODULO 3.- Se verifico el inicios del canal SLD 0+400 del CSLI 5+187 del CLD 32 + 436 del canal Revolucion,trabajándose en las terracerías y humectación de la misma en una distancia de 129 metros con lo cual quedara terminado el programa del ejercicio fiscal 2018.

En las 3 asociaciones se avanzó en la integración de la documentación final de ejercicio fiscal 2017.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
ING. ALVARO DAL POZZO LOPEZ



Francisco Sergio Uriás López.-Director General de Desarrollo Agrícola.  
Archivo y Minutario

R. 237